

ОТЧЕТ

нной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в це
 яющих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам
 2015 года № 42-03 «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на част
 Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»
 по состоянию на 01.04.2017 года (нарастающим итогом)

ного образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Прио

Сведения об объемах финансирования		Исполнено на 01.04.2017 (нарастающим итогом)				Исполн		
		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств внебюд- жетных источни- ков (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств внебюдже- тных источни- ков (рублей)	Всего (рублей)	
4	891600,00	100000,00	10 000,00	8	9	10	11	12
1001600,00	891600,00	100000,00	10 000,00	0	0	0	0	0

285386,00	195400,00	79600,00	10386,00	0	0	0	0	0
1286986,00	1087000,00	179600,00	20386,00	0	0	0	0	0



Танков С.В.

(фамилия, инициалы)

Согласован
 председателем комитета
 самоуправления, меж-
 профессиональным отнош
 области

Логина О.Н.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(д

(8-813-79-99-663)

показателей результативности использования субсидии

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы					
1.	1. Мощение пешеходной дорожки тротуарной плиткой от дома № 1 до пешеходного перехода по ул. Новостроек пос. Ромашки с установкой дорожного ограждения				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение	Заключение муниципального контракта	В стадии разработки проектных работ
1.2.	Выполнение работ	3 квартал 2017 года	Подрядная организация	Завершение работы по мощению пешеходной дорожки тротуарной плиткой с установкой дорожного ограждения для улучшения условий жизни населения	В соответствии со сроками
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	В сроки предусмотренные контрактом	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	В соответствии со сроками

1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартальный отчет (не позднее 3-го числа следующим за отчетным	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение	мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет за первый квартал на 01.04.2017 г.
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение	Наиболее эффективное использование бюджетных средств.	Не проводилась.



Глава администрации
поселения

МЦ